

Total: 1

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
OAX13130300 201834	Construcción De Un Edificio Para El Laboratorio De Nutrición En La Universidad Del Istmo (1a. Etapa)	FAM-2931-2013	Oaxaca	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	La Ventosa	Rural	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	UNIVERSIDAD DEL ISTMO	Educación	Terminado	2013	\$2,153,124	\$2,153,124	\$1,286,973	\$2,153,124	\$985,162	\$985,162	\$985,162	45.76	\$0	Obra	306	100.00	50.52	Financiera: / Física: / Registro: EL AVANCE FISICO DE LA OBRA EN ESTE TRIMESTRE ES DEL 50.52%, ACUMULADO CON EL AVANCE DEL CUARTO TRIMESTRE 2013 DEL 9%. - SISTEMA; Pasa al siguiente nivel.