UNIVERSIDAD DEL ISTMO
REPORTE DESTINO DEL GASTO PRIMER TRIMESTRE 2024

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	DETALLE_PROYECTO																			AVANCE_FINANCIERO					AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES			
					FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIOS	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA A FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURIS	OBSERVACIONES REVISION
2024	1	OAX23030271589	Proyecto de inversión	12,000,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.2E7, modificado:1.2E7}}	TERMINACIÓN DE UN EDIFICIO PARA POSGRADO EN LA UNIVERSIDAD DEL ISTMO CAMPUS TEHUANTEPEC.	20	Oaxaca	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Universidad del Istmo	FAM-IES/0400/230782/2023	S	16	27	0	{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1172.66, meta_modificada:1172.66}}	1	{geo1: {cve_municipio:515, localidad:89, direccion:CD. UNIVERSITARI A, S/N BARRIO SANTA CRUZ 4TA. SECCION, lon:95.240865, lat:16.288783}, geo2: {cve_municipio:515, localidad:89,	18-09-2023	15-01-2024	12,000,000.00	12,000,000.00	12,000,000.00	12,000,000.00	12,000,000.00	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-920051985-N1-2023, contratista:OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS Y SANEAMIENTO DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V., convocante:UNIVERSIDAD DEL ISTMO, monto:9207308.8, importe_modificado:9207308.8}, cto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:UNISTMO/MOD/N1-01/2023, contratista:OBRAS DE	{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1172.66}}	{2271589/proyecto_INICIO, 2271589/proyecto_O, 2271589/proyecto_CESO, 2271589/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:SE RECHAZA A PETICION, trimestre:1.0, usuario:edwincruzra, fecha:2024-04-10}, obs2: {observación:SE RECHAZA A PETICION, trimestre:1.0, usuario:edwincruzra, fecha:2024-04-10}, obs3: {observación:SE RECHAZA A
2024	1	OAX230402339033	Adquisición	2,000,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}}	EQUIPAMIENTO CON LUMINARIAS SOLARES EN ALUMBRADO EXTERIOR Y DE LUMINARIAS INTERIORES DE LA UNIVERSIDAD DEL ISTMO CAMPUS JUCHITAN.	20	Oaxaca	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Universidad del Istmo	FAM-IES/0399/230781/2023	S	191	69	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:53.0, meta_modificada:53.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:43, localidad:6, direccion:CARRETERA JUCHITAN LA VENTOSA KM.14 S/N, LA VENTOSA. CP. 70000, JUCHITAN DE ZARAGOZA, lon:-94.95717, lat:16.5349}}	29-11-2023	14-02-2024	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:FAM-IES/0399/2023-F290, contratista:SOTERMIK EFICIENCIA ENERGÉTICA, S.A. DE C.V., convocante:UNIVERSIDAD DEL ISTMO, monto:31025.49, importe_modificado:2000000.0}, cto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:19/ADM+/UNISTMO/2023, contratista:SOTERMIK EFICIENCIA ENERGÉTICA, S.A. DE	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:53.0}}	{233903/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	1	OAX230402339008	Proyecto de inversión	8,815,260.00	{f1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FE DERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8815260.0, modificado:881	CONSTRUCCIÓN DE UN LABORATORIO DE SIMULACIÓN Y MANUFACTURA INDUSTRIAL EN LA UNIVERSIDAD DEL ISTMO CAMPUS TEHUANTEPEC. (PRIMERA ETAPA)	20	Oaxaca	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Universidad del Istmo	FAM-IES/0576/231141/2023	S	163	233	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1090.0, meta_modificada:1090.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:515, localidad:89, direccion:CD. UNIVERSITARI A, S/N, BARRIO SANTA CRUZ 4TA SECCION, lon:95.24061, lat:16.28572}}	03-10-2023	09-02-2024	8,815,260.00	8,815,260.00	8,815,260.00	8,815,260.00	8,815,260.00	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-920051985-N2-2023, contratista:ESTRUCTURAS Y EDIFICACIONES JARA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:UNIVERSIDAD DEL ISTMO, monto:7799577.53, importe_modificado:7799577.53}, cto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:UNIST	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1090.0}}	{2339008/proyecto_INICIO, 2339008/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones