

UNIVERSIDAD DEL ISTMO																																			
RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE 2025 DESTINO DEL GASTO																																			
DETALLE PROYECTO																				AVANCE FINANCIERO						AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION					
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIAL	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO						COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS
2025	1	OAX240402515745	Proyecto de inversión	2,222,572.00	{ff1: {ciclo_recursos:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:222572.0, modificado:1834638.21}}	MANTENIMIENTO A LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS DE LA UNIVERSIDAD DEL ISTMO CAMPUS JUCHITÁN. (PRIMERA ETAPA)	20	Oaxaca	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Educación	Sin identificar	Universidad del Istmo	FAM-IES/1571/242720/2024	S	217	59	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta_modificado:3.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:43, localidad:6, direccion:CARRETERA JUCHITAN LA VENTOSA, KM 14, JUCHITAN DE ZARAGOZA OAXACA., lon:-94.957198, lat:16.533853}}	06-11-2024	05-03-2025	1,834,638.21	1,834,638.21	1,834,638.21	1,834,638.21	1,834,628.21	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-920051985-E2-2024, contratista:GRE HUGMAR, S.A. DE C.V., convocante:UNIVERSIDAD DEL ISTMO, monto:1467710.57, importe_modificado:1467710.57}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:UNISTMO/MOD/E2-01/2024, contratista:GRE HUGMAR, S.A. DE C.V., convocante:UNIVERSIDAD DEL ISTMO, monto:366927.64}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}}	{2515745/proyecto_INICIO, 2515745/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2025	1	OAX240402515760	Adquisición	601,000.00	{ff1: {ciclo_recursos:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:601000.0, modificado:488599.17}}	EQUIPAMIENTO DE LOS LABORATORIOS Y TALLERES DE LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS DEL CAMPUS TEHUANTEPEC CON UNA ORIENTACION A LOS REQUERIMIENTOS DEL ENTORNO Y DEL CORREDO INTEROCENICO DEL ISTMO DE TEHUANTEPEC.	20	Oaxaca	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Universidad del Istmo	FAM-IES/1685/242953/2024	S	104	113	0	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta_modificado:8.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:515, localidad:89, direccion:BARRIO SANTA CRUZ, CUARTA SECCION, SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC. CP. 70760, lon:-95.24085, lat:16.28906}}	14-01-2025	14-01-2025	488,599.17	488,599.17	488,599.17	488,599.17	488,599.17	{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:68CE00E7-7F59-4283-92EF-2A86DF048D2A, contratista:AVANCE Y TECNOLOGIA EN PLASTICOS, convocante:UNIVERSIDAD DEL ISTMO, monto:84814.19, importe_modificado:488599.17}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:21/ADM/UNISTMO/2024, contratista:SINGULAR STYLO, S.A. DE C.V.	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:8.0}}	{2515760/proyecto_INICIO, 2515760/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

2025	1	OAX240402515764	Adquisición	1,399,000.00	{ff1: {ciclo_rec urso:2024, ramo:33, modalidad :l, prog_pres: 8, tipo_recur so:FEDER ALES (APORTAC IONES, SUBSIDIO S Y CONVENI OS), monto:139 9000.0, modificad o:1285636 .65}}	ADQUISICI ON DE EQUIPO BASICO Y ESPECIALIZ ADO PARA AULAS, LABOTARI OS, CENTROS DE INFORMAC ION Y DOCUMEN TACION EN LA UNIVERSID AD DEL ISTMO, ESPECIFIC AMENTE PARA LOS PE DE LICENCIAT URA DE LOS CAMPUS IXTEPEC Y JUCHITAN	20	Oaxaca	0	Gobier no de la Entida d	Program a de Inversión de Adquisic iones	Educa ción	Sin identifi car	Universid ad del Istmo	FAM- IES/1686/2 42954/202 4	S	79	47	0	{met a1: {unid ad_m edida :Equi pami ento, meta: 9.0, meta _mod ificad a:9.0} }	1	{geo1: {cve_munici pio:515, localidad:89 , direccion:B ARRIO SANTA CRUZ, CUARTA SECCION, SANTO DOMINGO TEHUANTE PEC. CP. 70760, lon:- 95.24085, lat:16.2890 6}}	20-12-2024	30-01-2025	1,285,636.65	1,285,636.65	1,285,636.65	1,285,636.65	1,285,636.65	1,285,636.65	{ctto1: {tipo_obra:Adqu isiciones, numero_contrat o:12/ADM/UNIS TMO/2024, contratista:DIA GNOSTICO Y EQUIPOS PARA LABORATORIO S, S.A. DE C.V., convocante:UNI VERSIDAD DEL ISTMO, monto:55332.0, importe_modifi cado:55332.0}, ctto2: {tipo_obra:Adqu isiciones, numero_contrat o:16/ADM+/UNI STMO/2024, contratista:ELE CTRONICA, COMPUTACION , TELECOMUNIC ACIONES Y	{meta1: {unidad_me dida:Equipa miento, avance:9.0} }	{2515764/ proyecto_I NICIO, 2515764/p royecto_FI N}	Terminad o	Validado avances	Sin observac iones
2025	1	OAX240402515754	Proye cto de inversi ón	3,600,000.00	{ff1: {ciclo_rec urso:2024, ramo:33, modalidad :l, prog_pres: 8, tipo_recur so:FEDER ALES (APORTAC IONES, SUBSIDIO S Y CONVENI OS), monto:360 0000.0, modificad o:3600000 .0}}	MANTENIM IENTO A LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS DE LA UNIVERSID AD DEL ISTMO CAMPUS IXTEPEC. (PRIMERA ETAPA)	20	Oaxaca	0	Gobier no de la Entida d	Proyecto de Inversión de Infraestr uctura Guberna mental	Educa ción	Sin identifi car	Universid ad del Istmo	FAM- IES/1570/2 42719/202 4	S	128	94	0	{met a1: {unid ad_m edida :Otro s, meta: 8.0, meta _mod ificad a:8.0} }	1	{geo1: {cve_munici pio:14, localidad:1, direccion:C ARRETERA A CHIHUITAN , CD. IXTEPEC, OAXACA. CP. 70110, lon:- 95.12283, lat:16.5604 9}}	29-11-2024	28-03-2025	3,600,000.00	3,600,000.00	3,600,000.00	3,600,000.00	3,600,000.00	3,600,000.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrat o:EO- 920051985-E4- 2024, contratista:GRU PO PROURBAC S.A. DE C.V., convocante:UNI VERSIDAD DEL ISTMO, monto:3577589 .4, importe_modifi cado:3577589.4 }, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrat o:UNISTMO/MO D-E4-01/2024, contratista:GRU PO PROURBAC S.A. DE C.V., convocante:UNI VERSIDAD DEL ISTMO, monto:22410.6, importe_modifi	{meta1: {unidad_me dida:Otros, avance:8.0} }	{2515754/ proyecto_I NICIO, 2515754/p royecto_FI N}	Terminad o	Validado avances	Sin observac iones

2025	1	OAX240402515697	Proyecto de inversión	10,000,000.00	{ff1: {ciclo_recursos:2024, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS), monto:1.0E7, modificado:1.0E7}}	TERMINACIÓN DE LABORATORIO DE SIMULACIÓN Y MANUFACTURA INDUSTRIAL EN LA UNIVERSIDAD DEL ISTMO, CAMPUS TEHUANTEPEC	20	Oaxaca	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Educación	Sin identificar	Universidad del Istmo	FAM-IES/1675/242940/2024	S	21	45	0	{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1090.0, meta_modificada:1090.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:515, localidad:89, direccion:BARRIO SANTA CRUZ, CUARTA SECCION, SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC, lon:-95.24085, lat:16.28906}}	05-11-2024	04-03-2025	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-920051985-E3-2024, contratista:COMERCIALIZADORA TERRAMET AQUAM, TIERRA Y AGUA S.A. DE CV., convocante:UNIVERSIDAD DEL ISTMO, monto:9491702.97, importe_modificado:9491702.97}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:UNISTMO/MOD/E3-01/2024, contratista:COMERCIALIZADORA TERRAMET AQUAM, TIERRA Y AGUA	{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1090.0}}	{2515697/proyecto_INICIO, 2515697/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
------	---	-----------------	-----------------------	---------------	---	---	----	--------	---	------------------------	--	-----------	-----------------	-----------------------	--------------------------	---	----	----	---	--	---	--	------------	------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---	--	---	-----------	------------------	-------------------